



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

เรื่อง การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ และ ข้อ ๓๐ กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม จึงขอประกาศผลการดำเนินการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ดังนี้

ก.วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

ท่างามตำบลน่าอยู่ เกษตรกรรมก้าวหน้า ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง

ข.พันธกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

๑. เพื่อพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างามให้เป็นเมืองน่าอยู่มีระบบโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐานให้ได้อย่างครบครัน การคมนาคมมีความพร้อมสามารถรองรับการขนส่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้

๒. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมกระบวนการผลิตภาคเกษตรให้มีประสิทธิภาพเพื่อการแข่งขัน และบริหารจัดการแหล่งน้ำเพื่อทำการเกษตร ส่งเสริมการทำเกษตรแบบผสมผสาน เกษตรทางเลือกเกษตรอินทรีย์ได้ และการเกษตรปลอดสารพิษ เพื่อสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรในชุมชน และ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความรู้ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมให้ประชาชนมีการรวมกลุ่มประกอบอาชีพเพื่อให้มีรายได้พอเพียงสามารถพึ่งพาตนเองได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

๓. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการศึกษา สนับสนุนด้านการศึกษาที่เพียงพอ พร้อมส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนาและวัฒนธรรม กีฬา นันทนาการ ส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น ศิลปะภูมิปัญญาของท้องถิ่น เพื่อให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ร่วมสร้างชุมชนเข้มแข็งและจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

๔. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีศักยภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี ด้านการจัดการสวัสดิการสังคม การบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ ด้านการรักษาความสงบและปลอดภัย และการสังคมสงเคราะห์อย่างทั่วถึง

๕. เพื่อทรัพยากร...

๕. เพื่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความอุดมสมบูรณ์ มีแหล่งน้ำตามธรรมชาติสามารถกักเก็บน้ำได้ในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ชุมชนสะอาดปราศจากขยะและมลพิษ

๖. เพื่อให้การบริหารงานและการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และตรงตามความต้องการของประชาชน โดยยึดหลักการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาด้านเศรษฐกิจ และส่งเสริมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

ง. การวางแผน

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๖		๒๕๖๗		๒๕๖๘		๒๕๖๙		๒๕๗๐	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๒๕	๑๖,๘๓๙,๕๐๐	๑๙	๑๑,๐๔๔,๘๐๐	๑๓	๕,๓๒๕,๐๐๐	๘	๓,๒๐๐,๐๐๐	๗๕	๓๘,๘๕๙,๓๐๐
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ และส่งเสริมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๔	๒,๐๐๐,๐๐๐	๔	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒	๑๐๐,๐๐๐	๒	๑๐๐,๐๐๐	๒	๑๐๐,๐๐๐
พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ส่งเสริมการท่องเที่ยว และกีฬา	๑๕	๗,๙๔๓,๔๖๑	๑๕	๒,๐๔๕,๕๘๓	๑๕	๒,๑๓๑,๔๖๒	๑๕	๒,๗๙๖,๕๐๒	๑๕	๒,๗๔๘,๑๒๖
พัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต	๓๘	๑๕,๙๓๐,๐๐๐	๓๔	๑๖,๙๐๐,๐๐๐	๓๑	๑๔,๙๑๐,๐๐๐	๒๙	๑๓,๗๖๐,๐๐๐	๒๙	๑๔,๐๒๐,๐๐๐
พัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๖	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๖	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๖	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๖	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๖	๓๐๐,๐๐๐.๐๐
พัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล	๖	๑,๒๕๐,๐๐๐	๖	๑,๒๕๐,๐๐๐	๖	๙๔๐,๐๐๐	๖	๙๔๐,๐๐๐	๖	๙๔๐,๐๐๐
รวม	๙๕	๕๑,๘๖๘,๙๖๑	๘๙	๓๖,๖๑๖,๓๘๓	๗๖	๒๗,๐๖๖,๔๖๒	๖๗	๒๗,๖๖๖,๕๐๒	๖๕	๓๐,๒๖๘,๓๒๖

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบอง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	ผลการดำเนินงานโครงการ			งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ				
๑	ก่อสร้างกำแพงดินในพื้นที่ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบอง	✓			๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๙๙,๐๐๐.๐๐	๒๑ มี.ค. - ๑๕ มิ.ย. ๖๔	
๒	ก่อสร้างรั้วกำแพงในเขตพื้นที่ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบอง		✓		๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐ ส.ค. - ๒๗ พ.ย. ๖๔	
๓	ปรับปรุงป้ายชื่อ อบต.ท่าบอง บริเวณพื้นที่ด้านหน้า ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบอง		✓		๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕ ก.ย. - ๑๗ พ.ย. ๖๔	
๔	ก่อสร้างโรงจอดรถภายในบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบอง		✓		๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๕ ก.ย. - ๒๓ ธ.ค. ๖๔	
๕	ปรับปรุงซ่อมแซมหรือต่อเติมอาคาร บ้านพัก ลีงก่อสร้างและทรัพย์สิน ในสำนักงานองค์การบริหารส่วน ตำบลท่าบอง		✓		๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๗ ก.ย. - ๒๕ พ.ย. ๖๔	
๖	ปรับปรุง/ซ่อมแซม/บำรุงรักษา ถนนท่อระบายน้ำในพื้นที่ หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๑๒ ตำบลท่าบอง		✓		๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๙ ก.ย. - ๑๗ พ.ย. ๖๔	
๗	ชุดสระภายในองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบอง	✓			๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๙๙,๐๐๐.๐๐	๑๕ ธ.ค. ๖๓ - ๑๑ ก.พ. ๖๔	
๘	ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ ๕ หมู่ที่ ๖ และ หมู่ที่ ๗ (อุทหนุนการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี)	✓			๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๙๙,๐๙๓.๐๐	๒๑ เม.ย. - ๒๒ เม.ย. ๖๔	
๙	โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพ	✓			๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๙,๑๙๒.๐๐	๒๘ ก.พ. ๖๔	
๑๐	โครงการอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และ เด็ก ป.๑ - ป. ๖ ให้แก่ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กสังกัด อบต.ท่าบอง และ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ ประถมศึกษา ในพื้นที่รับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบอง	✓			๓๕๙,๐๐๐.๐๐	๓๕๙,๖๖๙.๙๗	๑ ส.ค. ๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๖๔	

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก*/ไม่ได้ดำเนินการ				
๑๑	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	✓				๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๕,๖๑๖.๐๐	๑๑ ม.ค. ๖๘	
๑๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษา บริหารการศึกษา ส่งเสริมอาหาร อาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (จำนวน ๓ ศูนย์)	✓				๕๖๗,๗๖๐.๐๐	๕๙๕,๔๗๑.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๑๓	โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์				✓	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	
๑๔	โครงการส่งเสริมศาสนาและประเพณีท้องถิ่น	✓				๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๑๒๕.๐๐	๑๖ ก.ค. - ๒๕ ก.ค. ๖๘	
๑๕	อบรมเยาวชนทำงานอาสาสมัครโครงการ โกลบอลแคร์และยาเสพติด	✓				๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๑,๘๓๕.๐๐	๒๕ ส.ค. - ๕ ก.ย. ๖๘	
๑๖	โครงการจัดงานมาฆปุรณิการาตรี	✓				๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๗ ม.ค. - ๓๑ ม.ค. ๖๘	
๑๗	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	✓				๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๗,๐๗๕.๐๐	๑๕ พ.ย. ๖๗	
๑๘	โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็ก เด็กอนุบาล และเด็ก ป.๑ ถึง ป.๖ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม	✓				๗๗๕,๐๐๐.๐๐	๖๒๑,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๑๙	โครงการจัดกิจกรรมนันทนาการ และการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	✓				๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๘,๒๓๒.๐๐	๓๐ ก.ค. ๖๘	
๒๐	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข				✓	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	
๒๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดอำเภอเมืองปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ (อุดหนุนอำเภอเมืองปราจีนบุรี)	✓				๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๑ พ.ย. - ๑๕ พ.ย. ๖๗	
๒๒	โครงการศูนย์ให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านกฎหมาย "คดีกฎหมาย"	✓				๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๖,๒๐๐.๐๐	๘ ส.ค. ๖๘	
๒๓	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	✓				๗๐,๐๐๐.๐๐	๕๕,๕๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๑ ม.ค. ๖๘	

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ				
๒๔	โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้ ในพื้นที่ตำบลท่งงาม	✓				๑,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๗ ก.ค. ๖๘	
๒๕	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	✓				๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๖ ธ.ค. ๖๗ - ๑๕ ม.ย. ๖๘	
๒๖	โครงการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้นให้แก่พนักงาน ส่วนตำบลและประชาชนในตำบลท่งงาม	✓				๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๕,๕๘๒.๐๐	๒๘ มี.ค. ๖๘	
๒๗	โครงการอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)				✓	๒๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	
๒๘	โครงการรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอยไม่ชุมชน	✓				๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๙,๐๖๒.๐๐	๕ ก.ค. ๖๘	
๒๙	โครงการท้องถิ่นไทยร่วมใจรักถิ่นรังษีเสียว	✓				๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๘ ส.ค. ๖๘	
๓๐	โครงการ Big Cleaning Day	✓				๒๐,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๓๑	โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน ของผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ	✓				๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๗๖,๐๗๐.๐๐	๑๘ ธ.ค. - ๒๑ ธ.ค. ๖๘	
๓๒	โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการให้กับ บุคลากรของ อบต.ท่งงาม				✓	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	
๓๓	โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว	✓				๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๗,๗๕๒.๐๐	๒๕ ก.ค. - ๒๘ ก.ค. ๖๘	
๓๔	โครงการดอกเสี้ยวไม่ยุคาพร้อมเสริมขยายถนน ดินลูกรัง บริเวณถนนหน้าทำการผู้ใหญ่บ้าน ถึง หน้าบ้านนางวิลาวัลย์ พิลสัย หมู่ที่ ๑ บ้านลาดเค้า	✓				๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๘๙,๒๐๐.๐๐	๒๑ พ.ย. ๖๗ - ๑๕ มี.ค. ๖๘	
๓๕	โครงการเสริมขยายถนนดินลูกรังพร้อมบ่ออัด บริเวณบ้านนางอานวย บ้านแย้ม ถึงเขตติดต่อวัด เลียบ หมู่ที่ ๑ บ้านลาดเค้า	✓				๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๐,๕๐๐.๐๐	๒๓ พ.ค. - ๒๑ ก.ค. ๖๘	
๓๖	โครงการปรับปรุงผิวถนน Asphaltic Concrete หมู่ที่ ๑ บ้านลาดเค้า	✓				๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๘๕,๕๐๐.๐๐	๕ มี.ค. - ๓ พ.ค. ๖๗	

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ				
๓๗	โครงการติดตั้งไฟฟ้าโซลาร์จากบ้านนางสงี่ยม ถึงบ้านนายสมชัย สวงศรี หมู่ที่ ๑ บ้านลาดเค้า				✓	๔๘๘,๔๐๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	
๓๘	โครงการติดตั้งป้ายชื่อซอยในเขตพื้นที่ของหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านคลองตาหลวง	✓				๑๐๕,๐๐๐.๐๐	๑๐๕,๐๐๐.๐๐	๒๑ มี.ย. - ๔ ส.ค. ๖๘	
๓๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู หมู่ที่ ๒ บ้านคลองตาหลวง	✓				๔๗๑,๐๐๐.๐๐	๔๗๑,๐๐๐.๐๐	๒๕ มี.ค. - ๒๒ มี.ย. ๖๘	
๔๐	โครงการตกแต่งแก้ไขไม้คานาไม้คานาบริเวณ ปากทางเข้าริมคลองตาแดง ถึงหน้าบ้านนายถาวร ปติงของ หมู่ที่ ๓ บ้านท่างาม	✓				๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๙ มี.ค. - ๙ มี.ค. ๖๘	
๔๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ ทางเข้าหนองชะโด หมู่ที่ ๓ บ้านท่างาม	✓				๔๒๘,๐๐๐.๐๐	๔๒๘,๐๐๐.๐๐	๑ ก.พ. - ๑ พ.ค. ๖๘	
๔๒	โครงการก่อสร้างโรงเรือนคลุมเครื่องสูบน้ำ หมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๔				✓	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	
๔๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสี่แยก ขุดน้ำแก้ว บริเวณ ฝ่าย อบจ.ปราจีนบุรี ถึงหนอง เกาะกลาง หมู่ที่ ๔ บ้านท่างาม	✓				๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๘ ก.พ. - ๘ พ.ค. ๖๘	
๔๔	โครงการตกแต่งแก้ไขป้องกันตลิ่ง บริเวณบ้านตาเอ็ด หมู่ที่ ๔ บ้านท่างาม				✓	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	
๔๕	โครงการตกแต่งแก้ไขไม้คานาไม้คานาบริเวณ ริมคลองตาแดงหมู่ที่ ๔ บ้านท่างาม	✓				๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๓ มี.ค. - ๒๓ มี.ค. ๖๘	
๔๖	โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใช้ Asphaltic Concrete บริเวณหน้าบ้านนางสำราญ พัฒน์ ถึงรอยต่อ หมู่ที่ ๕ หมู่ที่ ๔ บ้านท่างาม	✓				๕๘๐,๐๐๐.๐๐	๕๘๐,๐๐๐.๐๐	๕ มี.ค. - ๓ พ.ค. ๖๘	
๔๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นคลอง ขุดน้ำแก้ว บริเวณฝ่าย อบจ. ถึงคลองขุดน้ำแก้ว หมู่ที่ ๔ บ้านท่างาม	✓				๕๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๕๐,๐๐๐.๐๐	๑ ก.พ. - ๑ พ.ค. ๖๘	

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ				
๔๘	โครงการปรับปรุงผิวถนน Asphaltic Concrete บริเวณโค้งตัดทุ่งโป่งหลวงล่าง หมู่ที่ ๕ บ้านคิ่งโรงนา	✓				๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๘๗,๐๐๐.๐๐	๖ มี.ค. - ๔ พ.ค. ๖๘	
๔๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณรอบโป่งหลวงล่าง หมู่ที่ ๕ บ้านคิ่งโรงนา	✓				๒๔๕,๐๐๐.๐๐	๒๒๓,๐๐๐.๐๐	๓ เม.ย. - ๑ ก.ค. ๖๘	
๕๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณกลาง หมู่ที่ ๕ บ้านคิ่งโรงนา				✓	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	
๕๑	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องแสงสว่างโหล่เสาเขตลัทธิบริเวณในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านกระแจะ	✓				๔๘๗,๒๐๐.๐๐	๔๘๗,๒๐๐.๐๐	๕ ธ.ค. ๖๗ - ๑๘ ม.ค. ๖๘	
๕๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ (บริเวณเขตติดต่อหมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๖)				✓	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	
๕๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคลองส่งน้ำหมู่ที่ ๕ ติดต่อกองหมู่ที่ ๖ หมู่ที่ ๖ บ้านกระแจะ	✓				๑๖๗,๐๐๐.๐๐	๑๖๗,๐๐๐.๐๐	๓ เม.ย. - ๑ ก.ค. ๖๘	
๕๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณโป่งหลวงบน หมู่ที่ ๗ บ้านหุบจิว	✓				๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๖๖,๐๐๐.๐๐	๒ เม.ย. - ๓๐ มี.ย. ๖๘	
๕๕	โครงการถนนดินลูกรังบริเวณรอบโป่งหลวงบนทั้งสองฝั่ง หมู่ที่ ๗ บ้านหุบจิว	✓				๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๘๗,๕๐๐.๐๐	๒๓ พ.ย. ๖๗ - ๒๑ ม.ค. ๖๘	
๕๖	โครงการปรับปรุงผิวถนน Asphaltic Concrete ข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าแก หมู่ที่ ๘ บ้านหาดสะแก	✓				๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๘๗,๐๐๐.๐๐	๑๓ มี.ค. - ๑๑ พ.ค. ๖๘	
๕๗	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโหล่เสาเขตลัทธิในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านหาดสะแก	✓				๔๘๗,๒๐๐.๐๐	๔๘๗,๒๐๐.๐๐	๓ ธ.ค. - ๖๗ - ๑๖ ม.ค. ๖๘	
๕๘	โครงการตัดถนนสายคอนกรีตของหนองจิก (ตลอดเส้น) หมู่ที่ ๘ บ้านหาดสะแก	✓				๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๘๗,๕๐๐.๐๐	๓ ธ.ค. - ๖๗ - ๑๖ ม.ค. ๖๘	
๕๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นบ้านสะพานหิน หมู่ที่ ๙ บ้านหาดสะแก	✓				๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๘ ก.พ. - ๘ พ.ค. ๖๘	

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	ค่างานสัญญา	เบิกจ่าย	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ				
๖๐	โครงการก่อสร้างถนนและชุดคลองไหลเอื้ออำนวย ลงหนองไข่สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหาด สะแก				✓	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	
๖๑	โครงการเสริมไหล่ถนน คสล.ด้วยดินลูกรัง ในเขต พื้นที่ถนน หมู่ที่ ๑๑ บ้านหาคะแวก	✓				๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๙,๙๐๐.๐๐	๑๖ ก.ค. - ๑๓ ก.ย. ๖๘	
๖๒	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต Asphaltic Concrete หมู่บ้านเพชรพลอย หมู่ที่ ๑๒ บ้าน คลองวัว	✓				๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๖,๐๐๐.๐๐	๑๕ มี.ค. - ๑๒ พ.ค. ๖๘	
๖๓	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต (Asphaltic Concrete) จากปากทางเข้าซอยกรีนฟิวส์ หมู่ที่ ๑๒ บ้านคลองวัว	✓				๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	๑๒ มี.ค. - ๑๐ พ.ค. ๖๘	
๖๔	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโกลาเคล็ดในหมู่บ้าน เพชรพลอย หมู่ที่ ๑๒ บ้านคลองวัว				✓	๔๘๘,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	
๖๕	โครงการลงอุ้งกรังถนนเลียบคลองกัลพฤก หมู่ที่ ๑๒ บ้านคลองวัว	✓				๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๘๙,๐๐๐.๐๐	๓๐ มี.ค. - ๓๐ มี.ค. ๖๘	
๖๖	โครงการก่อสร้างคอกคอนกรีตเสริมเหล็กหน้า หมู่บ้านเพชรโพธิ์บุษย์รังหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้าน คลองวัว				✓	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	
๖๗	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๑ (บริเวณข้างบ้านนายบุญเชิด สวงศรี)				✓	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	
๖๘	โครงการชุดออกคลอง หมู่ที่ ๒ บ้านคลองตาหลวง	✓				๖๐,๐๐๐.๐๐	๕๙,๕๐๐.๐๐	๒๕ มี.ค. ๖๗ - ๒๒ ก.พ. ๖๘	
๖๙	โครงการก่อสร้างประตูเปิด-ปิด ระบายน้ำ พร้อม วางท่อระบายน้ำบริเวณปากคลองตาหลวงติดแม่น้ำ ปราจีนบุรี หมู่ที่ ๒ บ้านคลองตาหลวง	✓				๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๔,๕๐๐.๐๐	๒๓ เม.ย. - ๒๑ ก.ค. ๖๘	


ที่	ชื่อโครงการตามแผน	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ				
๓๐	โครงการก่อสร้างประตูเปิด-ปิด ระบายน้ำ พร้อมวางท่อระบายน้ำบริเวณที่ดินสายปราชญ์ - ศรีมหาโพธิ์ หมู่ที่ ๒ บ้านคลองตงหลวง	✓				๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๗,๗๐๐.๐๐	๑๙ เม.ย. - ๑๗ ก.ค. ๖๘	
๓๑	โครงการวางท่อระบายน้ำบริเวณหนองเกาะกลาง หมู่ที่ ๔ บ้านท่าข้าม	✓				๕๕,๐๐๐.๐๐	๓๓,๓๐๐.๐๐	๒๖ เม.ย. - ๒๕ มิ.ย. ๖๘	
๓๒	โครงการก่อสร้างประตูเปิด-ปิด ระบายน้ำ พร้อมวางท่อระบายน้ำบริเวณบริเวณบ้านนายมงคล จันทร์แจ้ง หมู่ที่ ๘ บ้านหาดสะแก	✓				๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๓๕,๐๐๐.๐๐	๒๖ เม.ย. - ๒๕ มิ.ย. ๖๘	
๓๓	โครงการก่อสร้างประตูเปิด-ปิดระบายน้ำพื้นที่การเกษตรหมู่ที่ ๘ ที่นายายเมย์ พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๘ บ้านหาดสะแก	✓				๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๑,๕๐๐.๐๐	๒๕ เม.ย. - ๒๗ มิ.ย. ๖๘	
๓๔	โครงการก่อสร้างประตูเปิด-ปิดระบายน้ำบริเวณที่นา ตอง หมู่ที่ ๘ บ้านหาดสะแก	✓				๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๗,๐๐๐.๐๐	๑ พ.ค. - ๒๙ มิ.ย. ๖๘	
๓๕	โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ หมู่ที่ ๘ (สายตอนทอง)	✓				๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๓๒,๐๐๐.๐๐	๑ พ.ค. - ๒๙ มิ.ย. ๖๘	
๓๖	โครงการก่อสร้างประตูเปิด-ปิด พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหาดสะแก	✓				๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๓๒,๕๐๐.๐๐	๒๕ เม.ย. - ๒๓ มิ.ย. ๖๘	
๓๗	โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ (สายตอนเข้เต่า) หมู่ที่ ๑๐ บ้านหาดสะแก	✓				๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๕๕,๐๐๐.๐๐	๒๑ มี.ค. - ๑๙ พ.ค. ๖๘	
๓๘	โครงการปรับปรุงคลองลอยตั้งแต่ศรีมหาโพธิ์ - วัดกระแจะ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหาดสะแก				✓	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	
๓๙	โครงการก่อสร้างประตูเปิด-ปิดระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๑ บ้านหาดสะแก	✓				๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๗,๐๐๐.๐๐	๑ พ.ค. - ๒๙ มิ.ย. ๖๘	
๔๐	โครงการก่อสร้างประตูเปิด-ปิดระบายน้ำคลอง กัสลตา หมู่ที่ ๑๒ บ้านคลองงั่ว				✓	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	
๔๑	โครงการจ้างติดตั้งเสียงตามสายบริเวณภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านคลองตงหลวง	✓				๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๗๑,๕๐๐.๐๐	๓๑ พ.ค. - ๓๐ มิ.ย. ๖๘	

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ				
๘๒	โครงการติดตั้งเสียงตามสาย หมู่ที่ ๓ บ้านท่างาม	✓				๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๕,๐๐๐.๐๐	๓๐ พ.ค. - ๒๕ มิ.ย. ๖๕	
๘๓	โครงการติดตั้งเสียงตามสายบริเวณภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านหาคะแวก	✓				๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๙๕,๐๐๐.๐๐	๒๗ พ.ค. - ๒๕ มิ.ย. ๖๕	

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่างามทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตอบสนองความต้องการของประชาชน ในพื้นที่ในระยะต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

จำเอน 
(รัตนาโชติ จำรูญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม