

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแกง อําเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	ดงนามสัญญา	เบิกจ่าย	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ดำเนินการ				
1	ปรับปรุง/ซ่อมแซม/บำรุงรักษา ถนน ท่อระบายน้ำในพื้นที่ หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 12 ตำบลท่าแกง	√				500,000.00	287,000.00	27 ก.ย. -25 พ.ย. 67	
2	ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 4 (อุตสาหกรรมประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี)	√				795,000.00	598,066.00	8 มี.ค 67	
3	ถมดินในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแกง	√				500,000.00	499,000.00	28 พ.ค. - 11 ก.ค. 67	
4	ก่อสร้างรั้วกำแพงในเขตพื้นที่ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแกง	√				353,300.00	242,000.00	12 มี.ค. - 9 มิ.ย. 67	
5	ต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแกง		√			500,000.00	484,800.00	10 ก.ค. - 7 ต.ค. 67	
6	ปรับปรุง/ซ่อมแซม/ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก เอนกประสงค์ (บริเวณอาคารเอนกประสงค์)		√			500,000.00	463,000.00	11 ก.ย. -9 ธ.ค. 67	
7	ก่อสร้างกำแพงกันดินในพื้นที่ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแกง	√				500,000.00	496,000.00	6 มี.ค. - 3 มิ.ย. 67	
8	ก่อสร้างรางระบายน้ำในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแกง		√			500,000.00	437,000.00	27 ก.ค. - 24 ต.ค. 67	

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ				
9	ปรับปรุงซ่อมแซมหรือต่อเติมอาคาร บ้านพัก สิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน ในสำนักงานองค์การบริหารส่วน ตำบลท่างาม		√		200,000.00	199,500.00	0.00	4 ก.ย. - 2 พ.ย. 67	
10	รื้อถอนระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2	√			114,300.00	113,800.00	113,800.00	24 ม.ค. - 24 มี.ค. 67	
11	โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพ	√			14,000.00	13,432.00	13,432.00	19 ธ.ค. 66	
12	โครงการอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กเล็ก เด็ก อนุบาล และ เด็ก ป.1 - ป. 6 ให้แก่ศูนย์พัฒนา เด็ก เล็กสังกัด อบต.ท่างาม และ โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่ ประถมศึกษา ในพื้นที่รับรองการ บริหารส่วนตำบลท่างาม	√			500,000.00	423,440.20	423,440.20	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	
13	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ	√			203,000.00	146,758.00	146,758.00	13 ม.ค. 67	
14	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารการศึกษา ส่งเสริมอาหาร อาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก (จำนวน 3 ศูนย์)	√			665,000.00	526,968.00	526,968.00	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	
15	โครงการส่งเสริมศาสนาและ ประเพณีท้องถิ่น	√			30,000.00	7,225.00	7,225.00		
16	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ในศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม จำนวน 3 ศูนย์	√			150,000.00	145,200.00	145,200.00	28 ส.ค. - 11 ก.ย. 67	
17	อบรมเยาวชนทำงานสอดส่องทาง โกลบอลส์และยาเสพติด	√			20,000.00	11,835.00	11,835.00	22 ส.ค. 67	
18	โครงการจัดงานมาฆปุริศรีปราจีน	√			20,000.00	20,000.00	20,000.00	7 ก.พ. 67	
19	โครงการสืบสานประเพณี ลอยกระทง	√			50,000.00	11,275.00	11,275.00	23 พ.ย. - 29 พ.ย. 66	

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	สงวนสัมมูลยา	เบิกจ่าย	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ดำเนินการ				
20	โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 ถึง ป.6 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม	✓				750,000.00	692,100.00	692,100.00	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
21	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน, ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่าเครื่องแบบนักเรียน, ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์)	✓				97,000.00	37,091.00	37,091.00	6 ก.ย. 67
22	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์)	✓				138,700.00	104,652.00	104,652.00	24 ก.ย. 67
23	โครงการจัดกิจกรรมนิเทศนันทนาการ และการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	✓				14,500.00	13,332.00	13,332.00	21 ส.ค. 67
24	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอเมืองปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 (อุดหนุนอำเภอเมืองปราจีนบุรี)	✓				30,000.00	30,000.00	30,000.00	6 มี.ค. 67
25	โครงการอบรมกฎหมายเบื้องต้นให้แก่ประชาชน "Know The Law" Know Your Rights	✓				30,000.00	24,732.00	24,732.00	30 ส.ค. 67

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ				
26	โครงการสกัดไวรัสโคโรนา คบคอด้วย จากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้า ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	✓				60,000.00	45,500.00	45,500.00	8 ม.ค. -11 ม.ค. 67
27	โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้ ในพื้นที่ตำบลท่างาม	✓				5,000.00	150.00	150.00	31 ก.ค. 67
28	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	✓				10,000.00	3,300.00	3,300.00	26 ธ.ค. 66 - 18 เม.ย. 67
29	โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต และประพฤติซื่อสัตย์	✓				30,000.00	9,300.00	9,300.00	22 มี.ค. 67
30	โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ มูลฝอยในชุมชน	✓				40,000.00	10,930.00	10,930.00	2 เม.ย. 67
31	โครงการBig Cleaning Day	✓				20,000.00	7,600.00	7,600.00	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67
32	โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานของผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ	✓				350,000.00	349,150.00	349,150.00	31 มี.ค. - 2 ก.พ. 67
33	โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการให้กับบุคลากรของ อบต.ท่างาม	✓				150,000.00	117,238.00	117,238.00	23-24 ส.ค. 67
34	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม เสี่ยงตามสาย/หอกระจายข่าวประจำ ประจําหมู่บ้าน หมู่ 1 - หมู่ 12 ตำบลท่างาม	✓				100,000.00	62,000.00	62,000.00	19 ก.ย. - 28 ก.ย. 67
35	โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	✓				60,000.00	47,175.00	47,175.00	26 ก.ค. -6 ส.ค. 67
36	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (บริเวณหน้าบ้านผู้กองมิตร ถึงบ้านนางวาน)	✓				500,000.00	498,500.00	498,500.00	28 พ.ย. 66 - 15 ก.พ. 67

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ				
37	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (บริเวณริม แม่น้ำปราจีนบุรี หน้าบ้าน จ.ส.อ.เจริญ แอ้มรักดี)	✓				70,300.00	66,000.00	66,000.00	29 มี.ค. - 26 มิ.ย. 67
38	ซ่อมแซมประตูเปิด-ปิดระบายน้ำ หมู่ที่ 3		✓			100,000.00	85,000.00	0.00	20 ก.ย. - 19 ต.ค. 67
39	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3	✓				500,000.00	465,000.00	465,000.00	29 มี.ค. - 26 มิ.ย. 67
40	เสริมถนนดินลูกรังพร้อมบดอัด หมู่ที่ 3 (หนองกลาง ซวด)	✓				500,000.00	499,000.00	499,000.00	27 ก.ค. - 24 ก.ย. 67
41	ปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยใช่ Asphaltic Concrete หมู่ที่ 4 (บริเวณแยกทางเข้า บ้านผู้ช่วยประจำมวตลิ่งบ้านออกจากรั้วศูนย์)	✓				500,000.00	499,000.00	499,000.00	18 ม.ค. - 17 มี.ค. 67
42	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4	✓				500,000.00	498,500.00	498,500.00	28 พ.ย. 66 - 15 ก.พ. 67
43	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 (บริเวณบึง หลวงล่าง)	✓				500,000.00	467,000.00	467,000.00	4 เม.ย. - 2 ก.ค. 67
44	ปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยใช่ Asphaltic Concrete หมู่ที่ 5	✓				500,000.00	449,000.00	449,000.00	19 ม.ค. - 18 มี.ค. 67
45	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 (เส้นทาง เข้าบ้าน ผู้ใหญ่บุญชู)	✓				112,000.00	111,000.00	111,000.00	24 เม.ย. - 22 ก.ค. 67
46	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 (ซอยเจริญ ดี)	✓				500,000.00	498,500.00	498,500.00	2 ธ.ค. 66 - 19 ก.พ. 67
47	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยใช่ Asphaltic Concrete หมู่ที่ 7 (จุดเริ่มต้น บริเวณหน้าบ้านนาง ยัน เสมาทอง จุดสิ้นสุด บริเวณหน้าที่ทำการ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ตำบลท่างาม)	✓				500,000.00	499,000.00	499,000.00	18 ม.ค. - 17 มี.ค. 67

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	ดงนามสัญญา	เบิกจ่าย	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ดำเนินการ				
48	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 (ซอยผู้ใหญ่แกะ)	✓				55,000.00	55,000.00	24 เม.ย. - 22 ก.ค. 67	
49	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมโดยใช้ Asphaltic Concrete หมู่ที่ 9	✓				499,000.00	499,000.00	27 ม.ค. - 26 มี.ค. 67	
50	ติดตั้งไฟฟ้าส่องแสงสว่างขาลงเซลล์ หมู่ที่ 9	✓				462,000.00	462,000.00	30 ม.ค. - 29 ก.พ. 67	
51	ติดตั้งเสียงตามสาย หมู่ที่ 9	✓				239,260.00	239,260.00	25 ก.ค. - 23 ส.ค. 67	
52	ซ่อมแซมประตูเปิด-ปิด ระบายน้ำ หน้าท่อเหลี่ยม หมู่ที่ 10		✓			17,000.00	0.00	20 ก.ย. - 19 ต.ค. 67	
53	ติดตั้งเสาไฟฟ้าถนนคอนกรีตเสริมเหล็กงานแสงอาทิตย์ (ระบบโซลาร์เซลล์) หมู่ที่ 11	✓				462,000.00	462,000.00	30 ม.ค. - 29 ก.พ. 67	
54	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 (บริเวณหน้าบ้านนางอุบลวรรณ)	✓				82,000.00	82,000.00	24 เม.ย. - 22 ก.ค. 67	
55	ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ (สัญญาณเตือนจราจร) หมู่ที่ 11	✓				100,000.00	100,000.00	16 มี.ค. - 14 เม.ย. 67	
56	เสริมถนนดินลูกรังพร้อมบดอัด หมู่ที่ 12 (บริเวณสายเสียบคลองขวดม้าแก้ว)	✓				498,000.00	498,000.00	1 พ.ค. - 29 มี.ย. 67	
57	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยใช้ Asphaltic Concrete หมู่ที่ 12 (หมู่บ้านเพชรพลอย)	✓				499,000.00	499,000.00	30 ม.ค. - 29 ก.พ. 67	
58	ติดตั้งเสียงตามสาย หมู่ที่ 12	✓				498,000.00	498,000.00	25 ก.ค. - 23 ส.ค. 67	
59	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบพวยโข่ง ขนาดท่อส่งน้ำ 12 นิ้ว		✓			1,050,000.00	0.00	19 ก.ย. - 18 ธ.ค. 67	
60	ก่อสร้างประตูเปิด-ปิด ระบายน้ำ พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 3 (ท้ายซอย)	✓				123,000.00	123,000.00	19 มี.ย. - 17 ส.ค. 67	

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	สงวนสัญญา	เบิกจ่าย	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ				
61	วางท่อระบายน้ำ พร้อมประตูเปิด-ปิด ระบายน้ำ หมู่ที่ 4 จำนวน 3 จุด (บริเวณ สายเลียบคลองชาว ม้าแก้ว ถึงหนองเกาะกลาง)	✓				360,000.00	359,000.00	359,000.00	19 มิ.ย. - 17 ส.ค. 67
62	จัดซื้อรถดับเพลิง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร เครื่องยนต์ดีเซล ชนิด 10 ล้อ	✓				10,000,000.00	9,960,000.00	9,960,000.00	30 ม.ค. - 28 ก.ค. 67
63	ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณพื้นที่ องค์การบริหาร ส่วนตำบลท่าข้าม				✓	200,000.00	0.00	0.00	-
64	โครงการกักจัดผักกาดขาวในแหล่งน้ำในพื้นที่องค์การ บริหารส่วนตำบลท่าข้าม				✓	50,000.00	0.00	0.00	-
65	โครงการจัดงานสืบสานประเพณี วันสงกรานต์				✓	4,000.00	0.00	0.00	-
66	โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข				✓	240,000.00	0.00	0.00	-
67	โครงการรณรงค์ควบคุมและ ป้องกันโรคติดต่อต่างๆ				✓	20,000.00	0.00	0.00	-
68	โครงการอบรมภาคประชาชนสุขภาพ และอาหาร สำหรับผู้ประกอบการ และผู้สัมผัสอาหาร				✓	30,000.00	0.00	0.00	-
69	โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste)				✓	30,000.00	0.00	0.00	-
70	โครงการอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)				✓	10,000.00	0.00	0.00	-
71	โครงการท้องถิ่นไทยร่วมใจรักษ์ทรัพยากรสีเขียว				✓	10,000.00	0.00	0.00	-
72	ดอกเสมาเข็มป้องกันตลิ่ง หมู่ที่ 1				✓	500,000.00	0.00	0.00	-
73	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 1 (บริเวณข้าง บ้านนายบุญเชิด สงวนศรี)				✓	475,000.00	0.00	0.00	-
74	ก่อสร้างประตูเปิด-ปิด ระบายน้ำ หมู่ที่ 3				✓	60,000.00	0.00	0.00	-

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	ผลการดำเนินงานโครงการ				งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ				
75	ก่อสร้างอาคารคอนกรีตคดลอง หมู่ที่ 6 (บริเวณเขต ติดต่อหมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6)				√	250,000.00	0.00	0.00	-
76	ขุดลอกคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 8 (สายตอนทอง)				√	215,000.00	0.00	0.00	-
77	ก่อสร้างหอกรกระจายน้ำ หมู่ที่ 8				√	400,000.00	0.00	0.00	-
78	ก่อสร้างประตูปิด-เปิด พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 10				√	416,000.00	0.00	0.00	-
79	ขุดลอกคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 10 (สายตอนไข่เต่า)				√	164,000.00	0.00	0.00	-